

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA****CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL****CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:	02 – DESCRIÇÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL
03 – LOCALIDADE:	04 – DATA:
DOM MACEDO COSTA/BA	23/12/2019

Item	Serviços	R\$	1.850.379,80		1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	53.887,05	Físico	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		Financeiro			53.887,05	-	-	-	-	-	-	-
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$	30.298,50	Físico	80,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		Financeiro			24.238,80	6.059,70	-	-	-	-	-	-
3	FUNDAÇÕES	R\$	119.228,41	Físico	15,0%	85,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		Financeiro			17.884,26	101.344,15	-	-	-	-	-	-
4	SUPERESTRUTURA	R\$	99.094,07	Físico	0,0%	40,0%	60,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		Financeiro			-	39.637,63	59.456,44	-	-	-	-	-
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$	71.431,49	Físico	0,0%	0,0%	20,0%	60,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		Financeiro			-	-	14.286,30	42.858,89	14.286,30	-	-	-
6	ESQUADRIAS	R\$	154.342,89	Físico	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	50,0%	30,0%	0,0%	0,0%
		Financeiro			-	-	-	30.868,58	77.171,45	46.302,87	-	-
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$	303.042,91	Físico	0,0%	15,0%	65,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		Financeiro			-	45.456,44	196.977,89	60.608,58	-	-	-	-
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$	9.311,81	Físico	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		Financeiro			-	-	9.311,81	-	-	-	-	-
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$	185.946,66	Físico	0,0%	0,0%	0,0%	30,0%	60,0%	10,0%	0,0%	0,0%
		Financeiro			-	-	-	55.784,00	111.568,00	18.594,67	-	-
10	SISTEMAS DE PISOS	R\$	140.600,26	Físico	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	15,0%	50,0%	15,0%	0,0%
		Financeiro			-	-	-	28.120,05	21.090,04	70.300,13	21.090,04	-
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$	90.932,62	Físico	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	40,0%	10,0%
		Financeiro			-	-	-	-	-	45.466,31	36.373,05	9.093,26
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$	22.452,08	Físico	0,0%	5,0%	5,0%	20,0%	30,0%	30,0%	10,0%	0,0%
		Financeiro			-	1.122,60	1.122,60	4.490,42	6.735,62	6.735,62	2.245,21	-
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$	8.445,97	Físico	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	40,0%	40,0%	0,0%
		Financeiro			-	-	-	-	1.689,19	3.378,39	3.378,39	-
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$	31.068,26	Físico	0,0%	0,0%	10,0%	10,0%	25,0%	35,0%	20,0%	0,0%
		Financeiro			-	-	3.106,83	3.106,83	7.767,07	10.873,89	6.213,65	-
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$	40.589,53	Físico	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	80,0%	0,0%
		Financeiro			-	-	-	-	-	8.117,91	32.471,62	-
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$	7.361,33	Físico	0,0%	0,0%	0,0%	30,0%	30,0%	0,0%	40,0%	0,0%
		Financeiro			-	-	-	2.208,40	2.208,40	-	2.944,53	-
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$	21.133,95	Físico	0,0%	0,0%	0,0%	10,0%	10,0%	50,0%	30,0%	0,0%
		Financeiro			-	-	-	2.113,40	2.113,40	10.566,98	6.340,19	-
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V	R\$	143.339,00	Físico	0,0%	5,0%	5,0%	10,0%	10,0%	35,0%	30,0%	5,0%
		Financeiro			-	7.166,95	7.166,95	14.333,90	14.333,90	50.168,65	43.001,70	7.166,95
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$	837,76	Físico	0,0%	0,0%	0,0%	30,0%	20,0%	0,0%	0,0%	50,0%
		Financeiro			-	-	-	251,33	167,55	-	-	418,88
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	R\$	20.511,35	Físico	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	70,0%	30,0%
		Financeiro			-	-	-	-	-	-	14.357,95	6.153,41
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$	8.662,97	Físico	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	30,0%	70,0%
		Financeiro			-	-	-	-	-	-	2.598,89	6.064,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA****CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL****CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:	02 – DESCRIÇÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL
03 – LOCALIDADE:	04 – DATA:
DOM MACEDO COSTA/BA	23/12/2019

Item	Serviços	R\$	1.850.379,80		1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$	30.498,30	Físico	0,0%	5,0%	15,0%	0,0%	0,0%	0,0%	60,0%	20,0%
				Financeiro	-	1.524,92	4.574,75	-	-	-	18.298,98	6.099,66
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	68.154,82	Físico	15,0%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	45,0%	15,0%
				Financeiro	10.223,22	17.038,71	-	-	-	-	30.669,67	10.223,22
24	SERVIÇOS FINAIS	R\$	1.803,67	Físico	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	30,0%	70,0%
				Financeiro	-	-	-	-	-	-	541,10	1.262,57
25	IMPLANTAÇÃO - MURETA LATERAL	R\$	96.439,51	Físico	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	30,0%	30,0%	40,0%
				Financeiro	-	-	-	-	-	28.931,85	28.931,85	38.575,80
26	IMPLANTAÇÃO - CONTENÇÃO	R\$	90.964,63	Físico	60,0%	40,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
				Financeiro	54.578,78	36.385,85	-	-	-	-	-	-

<b>Custo Mensal</b>	<b>160.812,11</b>	<b>255.736,94</b>	<b>296.003,57</b>	<b>244.744,37</b>	<b>259.130,91</b>	<b>299.437,26</b>	<b>249.456,82</b>	<b>85.057,83</b>
<b>% mensal</b>	<b>8,7%</b>	<b>13,8%</b>	<b>16,0%</b>	<b>13,2%</b>	<b>14,0%</b>	<b>16,2%</b>	<b>13,5%</b>	<b>4,6%</b>
<b>Custo Acumulado</b>	<b>160.812,11</b>	<b>416.549,05</b>	<b>712.552,62</b>	<b>957.296,99</b>	<b>1.216.427,89</b>	<b>1.515.865,15</b>	<b>1.765.321,97</b>	<b>1.850.379,80</b>
<b>% acumulado</b>	<b>8,7%</b>	<b>22,5%</b>	<b>38,5%</b>	<b>51,7%</b>	<b>65,7%</b>	<b>81,9%</b>	<b>95,4%</b>	<b>100,0%</b>

DOM MACEDO COSTA/BA

Local

segunda-feira, 23 de dezembro de 2019

Data

**Responsável Técnico**

Nome: Bráulio Renato Fernandes Pitanga

Título: Arquiteto/Urbanista

CREA/CAU: CAU A-23.735-3