



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa

1

Quinta-feira • 31 de Março de 2022 • Ano • Nº 2879

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa publica:

- **3ª Notificação Tomada de Preço Nº 001/2021 - Processo Administrativo Nº 008/2021 - Notificada: J Queiroz Construções e Comércio Ltda.**
- **Laudo de Andamento de Execução.**



Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Licitações



PREFEITURA MUN. DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ nº 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/nº, Centro
CEP: 44.560-000 Tel: (75)3648-2127/2169
www.dommacedocosta.ba.gov.br DOM MACEDO COSTA – BA

3ª NOTIFICAÇÃO

NOTIFICANTE: Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Públicos - Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa/BA

NOTIFICADA: J QUEIROZ CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, CNPJ Nº 18.085.448/0001-10.

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021- Processo Administrativo Nº 008/2021.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE SALDO REMANESCENTE DA PAVIMENTAÇÃO COM PARALELOS NAS VIAS PÚBLICAS URBANAS, DE ACORDO COM CONTRATO DE REPASSE CEF 867188/20218 OPERAÇÃO 1053856- NO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA – BA.

O **SECRETÁRIO DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS**, junto com a Assessoria Técnica do município, no uso de suas atribuições legais,

Considerando que a empresa **J QUEIROZ CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA** foi vencedora do certame licitatório **TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021**, em sessão realizada em **03/02/2021**;

Considerando que do Processo Licitatório em epígrafe, foi firmado o Contrato nº 152/2021, em 27 de abril de 2021 com vigência de 240 dias e prazo de execução da obra de 180 (cento e oitenta) dias.

Considerando que a empresa **J QUEIROZ CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, CNPJ Nº 18.085.448/0001-10** foi notificada em **26/07/2021** por atraso no início da obra e em **22/09/2021** por paralisação injustificada;

Considerando que a Ordem de Serviço foi emitida em 15/06/2021, e a obra ainda encontra-se **sem conclusão**, conforme Relatório Técnico de engenharia anexo;

vem, através da presente, **NOTIFICAR** a Empresa **J QUEIROZ CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, CNPJ Nº 18.085.448/0001-10**, com fulcro no **Parágrafo Único do art. 78 da Lei nº 8.666/93**, para, querendo, no prazo de **05 (cinco) dia úteis**, apresentar manifestação sobre os fatos acima narrados, estando presente a violação ao Edital da **TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021- Processo Administrativo Nº 008/2021** e Contrato decorrente, configurando as hipóteses previstas no **art. 78, inciso I, III, IV, V e VIII da Lei nº 8.666/93**, que é motivo para **rescisão contratual**, vez que é manifesta inexecução do contrato.

Findo prazo, de ordem do Senhor Prefeito, fica ainda a empresa ciente das penalidades previstas na legislação vigente, especialmente representação, **acaso pertinente**, contra a Empresa Notificada, seus sócios e responsáveis técnicos pelos danos causados a terceiros e a administração pública.

Outrossim, comunicamos à referida empresa que o Processo Administrativo encontra-se com a vista franqueada ao interessado.

Dom Macedo Costa – Ba, 31 de março de 2022.

Manuel Antônio Vale Campos
Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos

Atos Administrativos



LLES ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
CNPJ 13.103.698/0001-12

LAUDO DE ANDAMENTO DE EXECUÇÃO

Solicitante: Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa

Tipo de imóvel: Pavimentação em paralelepípedo

Classificação do imóvel: Instalação de uso público

Localização: Rua Adolfo dos Santos, 2ª travessa Luis Teixeira, Rua Maria Inácia e Manoel Jose da Costa.

Data do Laudo: 30/03/2022

Trata-se da Execução obras/serviço do Saldo remanescente da pavimentação com paralelos nas vias públicas urbanas de acordo com contrato de repasse CEF 867188/2018, operação 1053856-52.


O MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, CNPJ de nº 13.827.019/0001-58 contratou a empresa JQUEIROZ CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI., CNPJ de nº 24.165.795/0001-56, para execução da referida obra, segundo disposições contidas no projeto básico no município, conforme contrato de nº 152/2021. A obra encontra-se evolução lenta, não cumprindo o cronograma acordado no ato do processo licitatório.




Considerando que a ordem de serviço foi expedida em 27/04/2021 e que o cronograma previsto para a execução desta obra é de 05 (cinco) meses, a obra deveria estar em sua fase final de entrega.

No entanto, sob alegações verbais da empresa de período chuvoso, a evolução física da obra está em 18,15% do previsto, descumprindo o cronograma firmado em

SEDE / MATRIZ
Rua Carlos Roque, 45, Térreo - Centro
Laje - Bahia - CEP 45490-000

ESCRITÓRIO SAJ
Rua Jonathas Pereira do Vale, 55, CS-03
2º andar - sl 202 - Quintandinha
Santo Antônio de Jesus - Bahia - CEP 44440-460


Adriano Santos Reis
Engenheiro Civil
Crea - BA 70.074/D

llesengenharia 
(75) 87400-8282 
contato@llesengenharia.com.br 



LLES ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
CNPJ 13.103.698/0001-12


contrato, além de não sanar inconformidades nos serviços já executados que foram apontados pela engenharia do Município.

Sugere-se que o município faça convocação da empresa para que:

1. Preste esclarecimentos fundamentados sobre o atraso da obra;
2. Executar de forma imediata os serviços pactuados e concluí-los com celeridade;
3. Sanar inconformidades nos serviços executados:
 - Rampas nas ruas Maria Inácia e 2ª travessa Luis Teixeira;
 - Sinalização

Sendo assim, pede-se ao município que sejam tomadas as medidas legais cabíveis de modo a garantir o cumprimento do contrato.

Dom Macedo Costa, 30 de março de 2022.


Adriana Santos Reis
Engenheira Civil
Crea-BA 70.074/D

SEDE / MATRIZ
Rua Carlos Roque, 45, Térreo - Centro
Laje - Bahia - CEP 45490-000

ESCRITÓRIO SAJ
Rua Jonathas Pereira do Vale, 55, CS-03
2º andar - sl 202 - Quintandinha
Santo Antônio de Jesus - Bahia - CEP 44440-460

llesengenharia 
(75) 97400-9292 
contato@llesengenharia.com.br 